



बकैया गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	३,९९०									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	३,९९०	२,२९२	१,६९८	१,६९८			लाभग्राही, बकैया गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	२,२९२	२,२२४	६८	१,७६६			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	२,२२४	१,१३९	१,०८५		२,८५१	लाभग्राही र बकैया गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	२,२२४	१,१३९	१,०८५		२,८५१	लाभग्राही, बकैया गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	२,२२४	१,४३५	७८९		२,५५५	GMALI, Building-DLPIU			
तेस्रो किस्ता	माग संख्या	१,४३५	४०६	१,०२९		३,५८४	लाभग्राही र बकैया गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१,४३५	४०६	१,०२९		३,५८४	लाभग्राही, बकैया गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			

[Signature]

खेमराज सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
दामोदर खनाल
अध्यक्ष

भुक्तानी संख्या	१,४३५	५२४	९९९			३,४६६	GMALI Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या									
	पहिलो किस्ता									
	दोश्रो किस्ता									
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरू नगर्नुका कारणहरू										
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू										
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू										

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्याट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	३,९७२	३९९	२,७७३			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	८७					
प्रवलीकरण संख्या	३९२					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	१३	0,Subidar swanra,SETEBHIR,Bhagauda/BHA DAURA,Jyamire,BIMIRE,Dhuwako t,Jarayogainda,Deurali/Pipal Dada,Ghising Tol,Jhalla,Kiungtung,Chautara Danda,ChureDanda घरधुरी संख्या सोहि क्रममा १०९०,५,- ८,५०,२२,२५,२०,२०,-,-,			0,Removal of a boulder is required.,Landslide caused by intense rainfall. Bioengineering, removal of trees, slope trimming and groundwater management are recommended.,Landslide triggered by earthquake and intense rainfall. Drainage, removal of rock blocks, river training and construction of check dams are recommended.,Landslide

खेमराज सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बामदेव खनाल
अध्यक्ष

संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	५				triggered by intensive rainfall.
सानुपर्ने बस्ति	१				Drainage and bioengineering recommended.,The settlement is safe from mass movements.
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					Grass planting is recommended.,The settlement is safe from mass movements.
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					Sealing of cracks is recommended.,The settlement is safe from landslides.,Old mega landslide reactivated by the earthquake. 4
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION.,,,,Surface water management, gabion wall construction,
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					Bioengineering, Surface water management, gabion wall construction and bioengineering

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	८					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

[Signature]

[Signature]
खेमराज सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
सोमेश खनाल
अध्यक्ष



कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा: - No problem
उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा: - No problem
सामग्रीको आपूर्ती, आवश्यकता र आपूर्तीको अन्तर सम्बन्धमा: - Average

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Jureli, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	१९,९२५	yes	1265		2000	
• गिट्टी	घन मि.	२,३२९		2000		2000	
• बालुवा	घन मि.	२,६०३	yes	1420		2000	
• काठ	क्यु फिट	६७,८८०					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		yes	725	105	2	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	२२,०२३	yes	810	8	2	
• रड	किलो ग्राम	२४४,६६९	yes	81	6	2	
• जस्ता पाता	बन्डल	२,७७९					
• इट्टा	गोटा	६३९,४९५					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		5						
सव-इन्जिनियर		9						
अ.सव-इन्जिनियर		200						
डकमी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम	120						

खमराज सापकाटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दामोदर खनाल
अध्यक्ष

	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- - Landless beneficiaries with no land ownership/certificate

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका७५% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसरा मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- - Delay on the process of receiving tranche amount for reconstruction
- Landless beneficiaries have problem of ownership certificate

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका१०% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।

- - Grievance still not addressed.
- Landless (with land ownership certificate) beneficiaries

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- * Cash unavailability at bank .

समाधानका उपायहरू

- * The monthly meeting should organize at Palika .
- * Its need to coordination of Palika with NRA technical persons on reconstruction.

[Signature]

[Signature]
खेमराज सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
दामोदर खनाल
अध्यक्ष

बकैया गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हात्तीसुडे, मकवानपुर
स. नं. प्रदेश, नेपाल

तयार पार्ने

नाम: प्रकाश भन्डारी

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४९६२०४२

पेश गर्ने

नाम: खेमराज सापकाटा

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५५०८८०६६

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्वीकृत गर्ने:

नाम: दामोदर खनाल

पद: अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५५०८८६९७

दामोदर खनाल
अध्यक्ष

गाउँपालिका मा कार्यरत प्राविधिकहरू

गाउँपालिका/ न.पा./उ.म.न. .पा.	ईन्जिनियर नाम थर	वडा नं.	कामकाज गर्नुपर्ने वडा	फोन नं.	ईमेल
बकैया	ई. सत्यजित विश्वास	वडा १,५,६	५	9804069073	bluepirates6@gmail.com
	अ.स.ई.रजित कुमार यादव	वडा १		9843201311	yanjit943@gmail.com
	अ.स.ई.विवेक रेग्मी	वडा ५		9844806620	regmibimal9816@gmail.com
	स.ई.मोहन कुमार भ्ना	वडा ६		9819573357	pjha2041@gmail.com
ई. = ७ स.ई. = ६ अ.स.ई. = ८	ई.जिवन गुप्ता	वडा २,३,९	३	9845984443	guptajeevan9066@gmail.com
	स.ई.कामेश्वर प्रसाद साह	वडा २		9819844147	kameshwarsah166@gmail.com
	अ.स.ई. जयनारायण साह	वडा ३		9862914703	sujitsha@gmail.com
जम्मा = २९	स.ई.सञ्जय दास	वडा ९		9869178632 9817275222	mailmessanjaydas@gmail.com
	अ.स.ई.लक्ष्मी प्रसाद चौधरी	वडा ९		9848295230	Laxmiprasadchaudhary45@gmail.com
	ई.प्रकाश भण्डारी	वडा ४ र गाउँपालिका	४	9841765045	paschatabprakash@gmail.com
	स.ई. दिपेन्द्र अधिकारी	वडा ४		9845153087	dipenadh45@gmail.com
	स.ई.निशा डंगौरा	वडा ४		9848798616	neeshachaudhary143@gmail.com
	ई.राम प्रवेश साह	वडा ७	७	9821820044	rampraweshsah786@gmail.com
	अ.स.ई.जितेन्द्र प्रसाद यादव	वडा ७		9862835442	prasadjitendrayadav@gmail.com
	अ.स.ई.भुपेन्द्र यादव	वडा ७		9805969863	bhupendrayadav2222@gmail.com
	ई.राम बिदेहि कुमार यादव	वडा ८	८	9807812179	rambidehiyadav@gmail.com
	अ.स.ई.दिल बा.वि.क. सुनार	वडा ८		9800886749	
	ई.अनिल प्रसाद यादव	वडा १०	१०	9807265686 9865542177	ak6182036@gmail.com
	ई.प्रभात कुशवाहा	वडा ११,१२	१२	9841213705	kushawaha_prabhat@yahoo.com
	स.ई.मिथलेश कुमार यादव	वडा ११		9819332917	
	अ.स.ई.उपेन्द्र कुमार शाह	वडा १२		9842816950	

तयार पार्ने

नाम : प्रकाश भण्डारी

पद : ईन्जिनियर

सम्पर्क : ९८४९७६५०४५

पेश गर्ने

नाम : खेमराज सापकोटा

पद : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


सम्पर्क : ९८४५०८८५९७
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्वीकृत गर्ने

नाम : दामोदर खनाल

पद : गा. पा. अध्यक्ष

सम्पर्क : ९८५५०८८६९७



नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई

(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)

मकवानपुर

अनुदान समझौता/ गुनासो सम्बन्धी तथ्यांक

गा.पा./न.पा.	साविक गा.वि.स./न.पा.	प्रथम पटक पहियान भएका कुल लाभग्राही	गुनासो फछ्याटे पछि थप भएका लाभग्राही	कुट तथा पुनःजांच बाट कायम भएका लाभग्राही	जम्मा सम्झौता संख्या	जम्मा लाभग्राही संख्या	कुट तथा पुनःजांच सम्झौता भएका लाभग्राही	सम्झौता हुन बाकी लाभग्राही संख्या	प्रथम किस्ता पाउने लाभग्राही संख्या	प्रथम किस्ता NGO बाट लाभग्राही संख्या	दोस्रो किस्ता पाउने लाभग्राही संख्या	दोस्रो किस्ता NGO बाट लाभग्राही संख्या	तेस्रो किस्ता पाउने लाभग्राही संख्या	तेस्रो किस्ता GO बाट लाभग्राही संख्या	प्रतिकरण लाभग्राही	जम्मा प्रतिकरण सम्झौता संख्या	जम्मा प्रतिकरण सम्झौता हुन बाकी प्रतिकरण लाभग्राही संख्या	कुट तथा पुनःजांच सम्झौता भएका प्रतिकरण लाभग्राही	जम्मा प्रतिकरण सम्झौता संख्या	सम्झौता हुन बाकी प्रतिकरण लाभग्राही संख्या	प्रतिकरण प्रथम किस्ता पाउने लाभग्राही संख्या	
बकैया	धियाल	407	14		421	115		306	115		54		15		67	25						-
	श्रीपुर छतिवन	1839	47		1886	978		908	978		609		257		280	189						88
	शिखरपुर	545	15	273	560	484	32	76	413		173		65		32	24	404		72			-
	ठिगन	411	5		416	407		9	404		323		127		33	33						33
	मन्यली	428	6		434	377		57	365	9	305	9	100	9	80	61						61
	जम्मा	3630	87	273	3990	2361	32	1597	2307	9	1464	9	564	9	492	332	404	1212	72	404	1212	254

तथ्यांक मिति २०७५/०९/२५ सम्म

तयार पार्ने

नाम : प्रकाश भण्डारी

पद : ईन्चिनियर

सम्पर्क : ९८४९७५०४५

स्वीकृत गर्ने

नाम : दामोदर खनाल

पद : गा. पा. अध्यक्ष

सम्पर्क : ९८४५०८८६९७

खेमराज सापकोटा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

खेमराज सापकोटा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत